



ALTYAPI

GAP BÖLGESİNDE
İLLER BANKASI TARAFINDAN YÜRÜTÖLEN
KENTSEL İÇMESUYU ÇALIŞMALARI

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI DOKÜMANTASYON MERKEZİ	
YER NO	16-B
DEMİRBAŞ NO	4924

GAP BÖLGESİNDE
İLLER BANKASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN
KENTSEL İÇMESUYU ÇALIŞMALARI

MART, 1994

T. C.
BAŞBAKANLIK
GAP
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
DOKÜMANTASYON MERKEZİ
No : _____

1- GİRİŞ

2- GAP BÖLGESİ'NDE İLLER BANKASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMekte OLAN İÇMESUYU ÇALIŞMALARI

- 2.1. Adıyaman
- 2.2. Batman
- 2.3. Diyarbakır
- 2.4. Gaziantep
- 2.5. Mardin
- 2.6. Siirt
- 2.7. Şanlıurfa
- 2.8. Şırnak

3- BÖLGE'DE İLLER BAZINDA BAŞLANMIŞ 1994'DEN SONRADA DEVAM EDECEK OLAN ÇALIŞMALAR

- 3.1. Adıyaman
- 3.2. Batman
- 3.3. Diyarbakır
- 3.4. Gaziantep
- 3.5. Mardin
- 3.6. Siirt
- 3.7. Şanlıurfa
- 3.8. Şırnak

4- SONUÇ

1- GİRİŞ

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgesinde 8 il, 70 ilçe ve 82 adet kasabada 1994 Ocak sonu itibariyle toplam 160 adet belediye bulunmaktadır. 1990 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam 3,077,201 olan belediyeler nüfusu, Bölge toplam nüfusunun % 59.6'sını oluşturmaktadır.

Bölge nüfusu, ülke ortalamasından daha hızlı bir oranda artmaktadır ve şehir yerleşimlerinin nüfus artış oranı bölge genelinin üzerindedir. Ancak GAP Bölgesi'ndeki belediye altyapı hizmetleri son derece yetersizdir. Bölgesel kalkınma stratejisi içerisinde altyapı yatırımlarının desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.

DSİ ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin dışında, belediye altyapı hizmetleri içerisinde yer alan içmesuyunun temininde, İller Bankası da; 4759 sayılı İller Bankası Yasası ve bu yasaya göre hazırlanan "İller Bankası Uygulama Yönetmeliği" gereğince, ilçeler bazında içmesuyu temin etmek amacıyla tesisleri yapmak geliştirmek ve yapımlarına destek olmaktadır.

2- GAP BÖLGESİ'NDE İLLER BANKASI TARAFINDAN ŞÜRÜTÜLMEKTE OLAN İÇMESUYU ÇALIŞMALARI

GAP Bölgesi'nde 160 belediyedeki; 1993 yılında biten, 1994 yılında bitmesi planlanan ve 1994 yılından sonraya kalacak olan içmesuyu çalışmaları Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1: GAP Bölgesi'nde İçmesuyu Çalışmaları

YERLEŞİM MERKEZİ	NÜFUS (1990)	MEVCUT DURUM								Toplam Belediye Sayısı
		Biten	%	Programda Yürüyen	%	Etüd Aşamasında	%	Hiç Ele Alınmayan	%	
ADIYAMAN	253,920	5	9.26	11	18.33	---	---	6	12.25	21
BATMAN	201,668	2	3.70	8	13.34	1	16.67	1	2.04	10
DIYARBAKIR	634,099	11	20.37	9	15.00	2	33.33	10	20.41	30
GAZİANTEP	863,502	13	24.07	5	8.33	2	33.33	8	16.33	28
MARDİN	294,280	3	5.56	16	26.67	---	---	10	20.41	27
SIİRT	122,926	7	12.96	3	5.00	---	---	4	8.16	13
ŞANLIURFA	575,105	9	16.67	3	5.00	1	16.67	5	10.20	18
ŞIRNAK	131,701	3	7.41	5	8.33	---	---	5	10.20	9
GAP TOPLAMI	3,077,201	54	100.00	60	100.00	6	100.00	49	100.00	160

Tablo 1'de görüleceği gibi Bölge'de 54 adet kentsel yerleşimde içmesuyu inşaatı tamamlanmış olup; bitirilen inşaatların % 24.07'si Gaziantep, % 20.37'si Diyarbakır, % 16.67'si Şanlıurfa, % 12.96'sı Siirt, % 9.26'sı Adıyaman, % 7.41'i Şırnak, % 5.56'sı Mardin, % 3.70'i Batman da bulunmaktadır.

Bölge'de İller Bankasınınca yürütülen ve 1994'de İl bazında tamamlanması beklenen çalışmalara ait ayrıntılı bilgiler aşağıdadır.

2.1. Adiyaman

Adiyaman ilinde 21 belediyede İller Bankası tarafından yürütülmekte olan çalışmalar Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2: Adiyaman İlinde Yürütülmekte Olan Çalışmalar

YERLEŞİM MERKEZİ	NÜFUS (1990)	MEVCUT DURUM			
		Biten	Programda Yürüyen	Etüd Aşamasında	Hiç Ele Alınmayan
Adiyaman Merkez	97.764	x	x		
Kömür	3,281		x		
Yaylakonak	2,281				x
Besni	26,076	x			
Gölbaşı	29,588		x		
Harmanlı	3,911		x		
Suvarlı	4,432		x		
Çakırhöyük	3,074		x		
Eskiköy	2,182				x
Kesmetepe	2,513				x
Şambayat	4,574				x
Çelikhan	8,033	x			
Pınarbaşı	3,511		x		
Gerger	3,854		x		
Belören	2,490				x
Kahta	40,281	x			
Bölükçayla	1,941		x		
Samsat	2,458	x			
Sincik	2,503		x		
İnlice	2,655				x
Tut	6,466		x		
TOPLAM	253,920	5	11	---	6

BESNİ-GÖLBAŞI-HARMANLI-SUVARLI (ADİYAMAN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 235,000,000 TL (1989 BF)
İhale bedeli : 197,400,000 TL
Sözleşme tarihi : 12.12.1990
İşin bitim tarihi : 4.2.1991 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 30.11.1994'de kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı : 1500 m3'lük betonarme gömme depo ve depolar arası bağlantı hattı.
İşin durumu : İş tamamlanmış olup, yapılan keşife göre geçici kabulü yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Köy Hizmetleri ve İller Bankası arasında 4 belediye için 170 lt/sn su getirilmesi amacıyla bir protokol imzalanmış olup, bu çalışma henüz tamamlanmamıştır.

PINARBAŞI (ADİYAMAN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 800,000,000 TL (1991 BF)
İhale bedeli : 692,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 6.10.1991
İşin bitim tarihi : 9.11.1992 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 26.12.1994 tarihine kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı : Kaptaj, isale hattı, maslak, vantuz, tahliye, 200 m3'lük betonarme gömme depo ve şebeke.
İşin durumu : İşin % 90 tamamlanmış olup, yapılan keşife göre geçici kabulü yapılmak üzeredir.

2.2. Batman

Batman ilinde 10 belediyede İller Bankası tarafından yürütülmekte olan çalışmalar Tablo 3'de verilmiştir.

Tablo 3: Batman İlinde Yürütülmekte Olan Çalışmalar

YERLEŞİM MERKEZİ	NÜFUS (1990)	MEVCUT DURUM			
		Biten	Programda Yürüyen	Etüd Aşamasında	Hiç Ele Alınmayan
Batman Merkez	147,347		x		
Beşiri	5,219		x		
İkiköprü	2,480		x x		
Gercüş	8,116	x	x		
Kayapınar	3,536		x		
Hasankeyf	4,399	x			
Kozluk	19,794		x		
Bekirhan	2,705				x
Sason	6,041		x		
Yücebağ	2,031			x	
TOPLAM	201,668	2	8	1	1

BATMAN (MERKEZ) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 4,000,000,000 TL (1989 BF)
İhale bedeli : 2,900,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 4.6.1990
İşin bitim tarihi : 23.5.1994
İhale kapsamı : Derin kuyu motopomp binası, 2-6 gruplu terfi merkezleri, terfi hattı, 3 adet 3000 m³'lük betonarme gömme depolar ve şebeke.
İşin durumu : Yapılan keşife göre işlerin % 90'nı tamamlanmış olup, geçici kabulü için çalışmalar sürdürülmektedir.

KOZLUK İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 1,150,000,000 TL (1991 BF)
İhale bedeli : 920,575,000 .TL
Sözleşme tarihi : 29.11.1991
İşin bitim tarihi : 29.11.1993 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 31.12.1994'e kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı : 4 adet keson kuyu, 2 gruplu terfi merkezi, terfi hattı, 250-700 m3'lük betonarme gömme depo ve şebeke.
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 80'i tamamlanmış olup, geçici kabulü için çalışmalar sürdürülmektedir.

2.3. Diyarbakır

Diyarbakır ilinde 30 belediyede İller Bankası tarafından yürütülmekte olan çalışmalar Tablo 4'de verilmiştir.

Tablo 4: Diyarbakır İlinde Yürütülmekte Olan Çalışmalar

YERLEŞİM MERKEZİ	NÜFUS (1990)	MEVCUT DURUM			
		Biten	Programda Yürüyen	Etüd Aşamasında	Hiç Ele Alınmayan
Diyarbakır Merkez	381,144	x			
Sur (Mer. İlç. Beld.)					x
Yenişehir " "					x
Bağlar " "					x
Bağıvar	5,333				x
Kayapınar	3,627		x		
Bismil	37,704	x			
Tepe	3,830				x
Çermik	16,531	x			
Yukarışeyhler	2,599		x		
Çınar	10,080	x			
Alatosun	2,113		x		
Çüngüş	3,935	x			
Dicle	5,414	x			
Kaygısız	2,189		x		
Ergani	37,365		x x		
Sölen	2,019			x	
Eğil	4,803		x		
Hani	10,266	x			
Gürbüz	2,456				x
Kuyular	2,593				x
Hazro	8,048	x			
Kulp	7,472		x		
Ağaçlı	2,116			x	
Lice	11,639	x			
Bayrambaşı	2,522				x
Silvan	59,865	x	x		
Kıncaklı	4,244	x			
Özekli	2,062				x
Ambar	2,130				x
TOPLAM	634,099	11	9	2	10

ERGANI (DIYARBAKIR) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 1,000,000,000 TL (1990 BF)
İhale bedeli : 701,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 17.12.1992
İşin bitim tarihi : 30.4.1994
İhale kapsamı : Derin kuyu terfi merkezleri, terfi hattı ve şebeke.
İşin durumu : İş tamamlanmış olup, yapılan keşife göre geçici kabulü yapılmıştır.

ERGANI (DIYARBAKIR) İÇMESUYU İNŞAATI II.

Keşif bedeli : 10,000,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : 8,490,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 6.1.1994
İşin bitim tarihi : 8.3.1995
İhale kapsamı : Terfi hattı (500 m³-1000 m³ depolar arası) vantuz, tahliye, 500 m³'lük betonarme gömme depo, 6 gruplu terfi merkezi, isale hattı ve şebeke.
İşin durumu : İşe yeni başlanmıştır.

KULP (DIYARBAKIR) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 2,600,000,000 TL (1992 BF)
İhale bedeli : 2,457,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 16.10.1992
İşin bitim tarihi : 30.8.1994
İhale kapsamı : Tahliye hattı, tahliye+vantuz, ilave şebeke, 2 gruplu terfi merkezi, 100-500 m³'lük betonarme gömme depo, keson kuyu, kaptaj onarımı ve lojman inşaatı.
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 27'si tamamlanmıştır.

YUKARIŞEYHLER (DIYARBAKIR) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 2,250,000,000 TL (1992 BF)
İhale bedeli : 2,066,625,000 TL
Sözleşme tarihi : 16.10.1992
İşin bitim tarihi : 1.9.1993 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 1.9.1994'de kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı : Keson kuyu, isale hattı, 2 gruplu terfi merkezi, 50-300 m³'lük betonarme gömme depo ve şebeke.
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre % 62'si tamamlanmıştır.

2.4. Gaziantep

Gaziantep ilinde 28 belediyede İller Bankası tarafından yürütülmekte olan çalışmalar Tablo 5'de verilmiştir.

Tablo 5: Gaziantep İlinde Yürütölmekte Olan Çalışmalar

YERLEŞİM MERKEZİ	NÜFUS (1990)	MEVCUT DURUM			
		Biten	Programda Yürüyen	Etüd Aşamasında	Hiç Ele Alınmayan
Gaziantep Merkez İlç. Beld.	601,207		x		
Şahinbey (Merkez İlçe.Bağlı)	382,283		x		
Şehitkamil (Merkez İlçe.Bağlı)	218,924		x		
İsahlıye	32,099	x			
Altınözüm	4,599			x	
Boğaziçi	2,508				x
FevziPaşa	5,273	x			
Yeşilyurt	2,668				x
Karkamış	3,430		x		
Kilis	80,875		x		
Yavuzlu	2,007				x
Nizip	56,569	x			
Salkım	2,204	x			
Sekilli	4,116				x
Uluyatır	3,939	x			
Nurdağı	7,048	x			
Sakçagöz	4,579	x			
Şatırhöyük	3,011				x
Oğuzeli	9,983	x			
Yeşildere	2,600	x			
Araban	12,193	x			
Burç	2,516			x	
Büyükşahinbey	4,683	x			
Elif	2,082				x
Arı	2,187	x			
Yavuzeli	6,864	x			
Cevizli	2,227	x			x
Kocatepe	2,035	x			x
TOPLAM	863,502	13	5	2	8

2.5. Mardin

Mardin İlinde 27 belediyede İller Bankası tarafından yürütölmekte olan çalışmalar Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6: Mardin İlinde Yürütölmekte Olan Çalışmalar

YERLEŞİM - MERKEZİ	NÜFUS (1990)	MEVCUT DURUM			
		Biten	Programda Yüröyen	Etüd Aşamasında	Hiç Ele Alınmayan
Mardin Merkez	53,005	x	x		
Ortaköy	3,089		x		
Dargeçit	10,079		x		
Kılavuz	2,605				x
Sümer	2,649				x
Derik	13,201		x		
Kızıltepe	60,134		x		
Dikmen	2,894				x
Gökçe	3,148				x
Şenyurt	3,385		x		
Mazıdağ	9,526		x		
Midyat	24,598		x x		
Acırlı	3,757		x		
Çavuşlu	3,437				x
Gelinkaya	2,200				x
Söğütlü	5,723		x		
Şenköy	2,238				x
Yolbaşı	2,771				x
Nusaybın	47,555		x		
Akarsu	3,652	x			
Duruca	2,708		x		
Ömerli	7,152		x		
Savur	3,751	x			
Yeşilli	10,451		x		
Kabala	5,963		x		
Girmeli	2,116		x		x
Pınardere	2,493		x		x
TOPLAM	294,280	3	16	---	10

DERİK (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli	: 700,000,000 TL (1992 BF)
İhale bedeli	: 577,000,000 TL
Sözleşme tarihi	: 12.10.1992
İşin bitim tarihi	: 12.10.1993 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 8.5.1994 tarihine kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı	: Terfi hattı, şebeke ana borusu, 150 m ³ 'lük betonarme gömme depo, 2 gruplu terfi merkezi, 1 adet 10 m ³ 'lük betonarme maslak, 1 adet derin kuyu elektro moto pomp binası ve isale hattı.
İşin durumu	: İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 80'ni tamamlanmış ve geçici kabulü için çalışmalara başlanmıştır.

DARGEÇİT (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli	: 1,400,000,000 TL (1991 BF)
İhale bedeli	: 1,267,000,000 TL
Sözleşme tarihi	: 24.10.1991
İşin bitim tarihi	: 1.7.1993 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 1.5.1994' kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı	: Kaptaj, isale ve terfi hatları, 100-150-500 m ³ 'lük betonarme gömme depolar, şebeke ana borusu, terfi merkezi ve şebeke.
İşin durumu	: İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 80'i tamamlanmıştır.

KABALA (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli	: 650,000,000 TL (1989 BF)
İhale bedeli	: 568,000,000 TL
Sözleşme tarihi	: 30.10.1989
İşin bitim tarihi	: 23.6.1991 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 7.10.1994'de kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı	: 2 gruplu terfi merkezi, isale, isale ve terfi hattı, 50-300-400 m ³ 'lük betonarme gömme depo, şebeke, ve tek tip lojman binası.
İşin durumu	: İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 92'si tamamlanmış ve geçici kabulü için çalışmalar devam etmektedir.

YEŞİLLİ (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli	: 921,000,000 TL (1991 BF)
İhale bedeli	: 724,440,000 TL
Sözleşme tarihi	: 15.6.1991
İşin bitim tarihi	: 9.7.1993 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 3.6.1994'e kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı	: Şebeke, depolar arası isale hattı, 300 m ³ 'lük depo
İşin durumu	: İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 80'ni tamamlanmış ve geçici kabulü 8.4.1993 tarihinde yapılmıştır.

MİDYAT (MARDİN) BORU HATTI

Keşif bedeli : 1,500,000,000 TL (1992 BF)
İhale bedeli : 1,372,500,000 TL
Sözleşme tarihi : 26.10.1992
İşin bitim tarihi : 30.4.1994
İhale kapsamı : İsale hattı, tahliye, vantuz.
İşin durumu : İş devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 70'i tamamlanmış ve geçici kabulü 5.5.1993 tarihinde yapılmıştır.

DURUCA (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 600,000,000 TL (1991 BF)
İhale bedeli : 533,100,000 TL
Sözleşme tarihi : 12.11.1991
İşin bitim tarihi : 31.12.1992 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 17.5.1994'e kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı : İsale, 300 m3'lük betonarme gömme depo ve şebeke
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 85'i tamamlanmış ve geçici kabulü için çalışmalar devam etmektedir.

ORTAKÖY (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 600,000,000 TL (1991 BF)
İhale bedeli : 480,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 26.10.1991
İşin bitim tarihi : 31.4.1993 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 22.5.1994'e kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı : Derin kuyu terfi merkezi, 2 gruplu terfi merkezi, 150 m3'lük betonarme gömme depo, ayaklı depo onarımı, terfi hattı ve şebeke
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 95'i tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmak üzeredir.

2.6. Siirt

Siirt ilinde 13 belediyede İller Bankası tarafından yürütülmekte olan çalışmalar Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7: Siirt İlinde Yürütülmekte Olan Çalışmalar

YERLEŞİM MERKEZİ	NÜFUS (1990)	MEVCUT DURUM			
		Biten	Programda Yürüyen	Etüd Aşamasında	Hiç Ele Alınmayan
Siirt Merkez	68,320	x			
Gökçebağ	2,590	x			
Aydınlı	2,789		x		
Baykan	2,068	x	x		
Atabağ	2,372				x
Ziyaret	3,101				x
Eruh	5,929	x			
Kurtalan	17,295	x			
Gözpınar	2,195				x
Kayabağlar	3,613	x			
Pervari	5,178		x		
Beğendik	2,017				x
Sirvan	5,459	x			
TOPLAM	122,926	7	3	---	4

AYDINLAR (SİİRT) İÇMESUYU İNŞAATI

- Keşif bedeli : 950,000,000 TL (1991 BF)
İhale bedeli : 765,700,000 TL
Sözleşme tarihi : 16.10.1991
İşin bitim tarihi : 15.6.1994
İhale kapsamı : İki gruplu terfi merkezi, terfi hattı, 50-200-300 m3'lük betonarme gömme depo ve şebeke.
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 77'si tamamlanmıştır.

2.7. Şanlıurfa

Şanlıurfa ilinde 18 belediye de İller Bankası tarafından yürütülmekte olan çalışmalar Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8: Şanlıurfa İlinde Yürütülmekte Olan Çalışmalar

YERLEŞİM MERKEZİ	NÜFUS (1990)	MEVCUT DURUM			
		Biten	Programda Yürüyen	Etüd Aşamasında	Hiç Ele Alınmayan
Şanlıurfa Merkez	276,528	x			
Karaköprü	2,719				x
Kısa	2,516				x
Akçakale	15,211	x			
Birecik	28,440		x		
Ayran	2,588	x			
Bozova	16,745	x			
Yaslıca	2,200				x
Ceylanpınar	33,238	x			
Harran	2,267			x	
Halfeti	4,128	x			
Argıl	2,705				x
Yukarıgöklü	6,640		x		
Hilvan	14,152	x			
Siverek	63,049		x		
Suruç	39,905	x			
Onbirnisan	4,613				x
Viranşehir	57,461	x			
TOPLAM	575,105	9	3	1	5

YUKARIGÖKLÜ (ŞANLIURFA) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 850,000,000 TL (1991 BF)
İhale bedeli : 743,240,000 TL
Sözleşme tarihi : 4.11.1991
İşin bitim tarihi : 5.11.1994
İhale kapsamı : 100 m3'lük ayaklı depo, 300 m3'lük betonarme gömme depo, 2 gruplu terfi merkezi, derinkuyu motopomp binası, terfi hattı ve şebeke.
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 85'i tamamlanmıştır.

2.8. Şırnak

Şırnak ilinde 13 belediyede İller Bankası tarafından yürütülmekte olan çalışmalar Tablo 9'da verilmiştir.

Tablo 9: Şırnak İlinde Yürütülmekte Olan Çalışmalar

YERLEŞİM MERKEZİ	NÜFUS (1990)	MEVCUT DURUM			
		Biten	Programda Yürüyen	Etüd Aşamasında	Hiç Ele Alınmayan
Şırnak Merkez	20,273	x			
Beytülşebap	917	x	x		
Uzungeçit	3,758	x			
Cizre	50,023		x		
Güçlükonak	3,305				x
İdil	10,604		x		
Silopi	23,430	x			
Uludere	6,289		x		
Hilal	2,679		x		
Karalar	2,301		x		x
Kumçatı	2,223	x			x
Mezraa	3,336		x		x
Balveren	2,563		x		x
TOPLAM	131,701	4	5	---	5

ULUDERE - HİLAL (ŞIRNAK) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 710,000,000 TL (1987 BF)

İhale bedeli : 647,230,000 TL

Sözleşme tarihi : 10.8.1987

İşin bitim tarihi : 18.11.1991 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı, 24.10.1992 tarihine uzatılmıştır.)

İhale kapsamı : Kaptaj, isale, 10 m³'lük maslak, tahliye, 150-200-300-600 m³'lük betonarme gömme depo, şebeke ve servis yolu.

İşin durumu : Yapılan keşfe göre işin % 85'i tamamlanmıştır. Ancak yöre koşullarının uygun olmamasından dolayı işe devam edilememektedir. Uygun çalışma ortamı sağlandığında uzatma tarihi belirlenecektir.

3- BÖLGE'DE İLLER BAZINDA BAŞLAMIŞ VE 1994'DEN SONRADA DEVAM EDECEK OLAN ÇALIŞMALAR

3.1. Adıyaman

ADİYAMAN (MERKEZ) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 2,500,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : 1,250,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 6.10.1993
İşin bitim tarihi : 23.4.1995
İhale kapsamı : 100-300 m³'lük betonarme gömme depo, terfi merkezi, terfi+ isale hattı, vantuz,tahliye, terfi merkezi, dere geçidi ve kaptaj tahliyesi.
İşin durumu : İş devam etmekte olup, yapılan keşife göre % 15'i gerçekleşmiştir.

GERGER (ADİYAMAN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 12,000,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : 8,485,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 21.12.1993
İşin bitim tarihi : 8.2.1996
İhale kapsamı : Kaptaj, isale hattı, 2 gruplu terfi merkezi, terfi hattı, toplama odası, 10 m³'lük flatörlü maslak, depolar arası bağlantı hattı, 150-300 m³'lük betonarme gömme depolar, şebeke, enerji nakil hattı ve motopomp temini.
İşin durumu : İhalesi yeni yapılmış olup, çalışmalara başlanacaktır.

KÖMÜR (ADİYAMAN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 4,450,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : 2,605,920,000 TL
Sözleşme tarihi : 4.9.1993
İşin bitim tarihi : 2.4.1995
İhale kapsamı : 100 m³'lük depo, 300 m³'lük betonarme gömme depo, 4 gruplu terfi merkezi, terfi hatları, tahliye, vantuz, flatörlü maslak ve şebeke.
İşin durumu : İhalesi yeni yapılmış olup inşaatı yeni başlanmıştır.

TUT (ADİYAMAN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 9,000,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : ---
Sözleşme tarihi : ---
İşin bitim tarihi : ---
İhale kapsamı : Kaptaj, isale hattı, depolar arası bağlantı hattı, tahliye, vantuz, 250-500 m³'lük betonarme gömme depo, flatörlü maslak, şebeke platform kazısı.
İşin durumu : İhale edilme aşamasındadır.

ÇAKIRHÖYÜK (ADİYAMAN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 1,800,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : 1,528,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 27.12.1993
İşin bitim tarihi : 12.3.1994
İhale kapsamı : Kaptaj, terfi merkezi, 100 m3 betonarme gömme depo, terfi hattı, vantuz, tahliye, enerji nakil hattı, motopomp temini ve montajı.
İşin durumu : İhalesi yeni yapılmış olup, inşaata yeni başlanmıştır.

BÖLÜKYAYLA (ADİYAMAN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 1,200,000,000 TL (1992 BF)
İhale bedeli : 860,760,000 TL
Sözleşme tarihi : 11.1.1993
İşin bitim tarihi : 11.1.1994 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 8.9.1995'e kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı : Derin kuyu terfi merkezi, iki gruplu terfi merkezi, 200 m3'lük betonarme gömme depo, terfi hattı, tahliye, vantuz ve şebeke.
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre % 66'sı gerçekleşmiştir.

SİNCİK (ADİYAMAN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 4,250,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : 3,315,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 11.1.1994
İşin bitim tarihi : 15.6.1995
İhale kapsamı : Kaptaj, iki gruplu terfi merkezi, 30 m3'lük maslak, 10 m3'lük maslak terfi hattı, depolar arası bağlantı hattı, tahliye, vantuz, 100-200 m3'lük betonarme gömme depolar, vana odası ve şebeke.
İşin durumu : İhalesi yeni yapılmış olup inşaata yeni başlanmıştır.

3.2. Batman

SASON (BATMAN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 1,550,000,000 TL (1990 BF)
İhale bedeli : 1,236,125,000 TL
Sözleşme tarihi : 6.2.1991
İşin bitim tarihi : 9.8.1994
İhale kapsamı : Kaptaj, isale, terfi merkezleri ve terfi hattı, lojman binası, 150-250-300-500 m3'lük betonarme gömme depo ve şebeke.
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 38 gerçekleşmiştir.

GERCÜŞ (BATMAN) İÇMESUYU İNŞAATI II

Keşif bedeli : 3,000,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : ---
Sözleşme tarihi : ---

İşin bitim tarihi : ---
İhale kapsamı : Derin kuyu terfi merkezi, 2 gruplu terfi binası, ikiz tip lojman, terfi hatları, 100 m3'lük betonarme gömme depo
İşin durumu : 23.12.1993 tarih ve 50/2029 sayılı yönetim kurulu kararı ile ihale için bölgeye yetki verilmiş olup, ihale aşamasındadır.

BEŞİRİ (BATMAN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 4,000,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : 3,559,600,000 TL
Sözleşme tarihi : 15.10.1993
İşin bitim tarihi : 31.11.1995
İhale kapsamı : Keson kuyu, terfi hattı, 2 gruplu terfi merkezi, 200-300-400 m3'lük betonarme gömme depo, şebeke ve ikiz tip lojman.
İşin durumu : İhalesi yeni yapılmış olup, çalışmalara başlanmıştır.

KAYAPINAR (BATMAN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 1,030,000,000 TL (1991 BF)
İhale bedeli : 790,731,000 TL
Sözleşme tarihi : 5.5.1992
İşin bitim tarihi : 3.5.1994
İhale kapsamı : Derin kuyu terfi merkezi, 50-200 m3'lük betonarme gömme depo, terfi hattı ve şebeke.
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre % 60'ı gerçekleştirilmiştir.

İKİKÖPRÜ (BATMAN) İÇMESUYU İNŞAATI I

Keşif bedeli : 200,000,000 TL (1992 BF)
İhale bedeli : 170,400,000 TL
Sözleşme tarihi : 12.11.1992
İşin bitim tarihi : 12.11.1993 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 14.5.1994 tarihine kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı : Kaptaj, keson kuyu, keson kuyu terfi merkezi,
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre % 65'i tamamlanmıştır.

İKİKÖPRÜ (BATMA) İÇMESUYU İNŞAATI II

Keşif bedeli : 2,600,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : 2,320,500,000 TL
Sözleşme tarihi : 18.10.1993
İşin bitim tarihi : 19.11.1995
İhale kapsamı : Terfi hattı, tahliye, vantuz, 200 m3'lük betonarme gömme depo ve şebeke.
İşin durumu : İhalesi yeni yapılmış olup, inşaata başlanmıştır.

3.3. Diyarbakır

EĞİL (DİYARBAKIR) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli	: 5,500,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli	: 4,895,000,000 TL
Sözleşme tarihi	: 18.10.1993
İşin bitim tarihi	: 24.4.1994
İhale kapsamı	: İsale hattı 10-50-100-300 m ³ 'lük betonarme gömme depolar, derin kuyu terfi merkezi, 2 gruplu terfi merkezi ve şebeke.
İşin durumu	: İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre % 10 gerçekleşmiştir.

KAYAPINAR (DİYARBAKIR) İÇMESUYU İNŞAATI I

Keşif bedeli	: 1,030,000,000 TL (1991 BF)
İhale bedeli	: 790,731,000 TL
Sözleşme tarihi	: 5.5.1992
İşin bitim tarihi	: 3.5.1994
İhale kapsamı	: Terfi binası, terfi hattı, 50-200 m ³ 'lük betonarme gömme depo ve şebeke.
İşin durumu	: İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 80'ni tamamlanmıştır.

SİLVAN (DİYARBAKIR) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli	: 1,600,000,000 TL (1991 BF)
İhale bedeli	: 1,064,000,000 TL
Sözleşme tarihi	: 26.10.1993
İşin bitim tarihi	: 10.4.1995
İhale kapsamı	: 2 gruplu terfi merkezi, terfi hattı, kaptaj, 300 m ³ 'lük betonarme gömme depo ve şebeke.
İşin durumu	: İhalesi yeni yapılmış olup, işe başlanmıştır.

KAYGISIZ (DİYARBAKIR) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli	: 7,500,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli	: ---
Sözleşme tarihi	: ---
İşin bitim tarihi	: ---
İhale kapsamı	: Derin kuyu terfi merkezi, 2 gruplu terfi merkezi, isale ve terfi hattı, 50-100 m ³ 'lük betonarme gömme depo, 100 m ³ 'lük ayaklı depo ve şebeke.
İşin durumu	: İhalesi yapılmak üzeredir.

ALATOSUN (DİYARBAKIR) İÇMESUYU İNŞAATI

Programda görünmesine rağmen henüz ihalesi yapılmamıştır.

3.4. Gaziantep

GAZIANTEP (MERKEZ) İÇMESUYU İNŞAATI (ŞAHİNBEY-ŞEHİTKAMİL DAHİL)

Keşif bedeli	: 20,000,000,000 TL (1990 BF)
İhale bedeli	: 15,340,000,000 TL
Sözleşme tarihi	: 18.12.1990
İşin bitim tarihi	: 28.7.1994
İhale kapsamı	: Şebeke, DMI-DYO isale hattı, terfi hatları, 2 adet ayaklı, 3 adet 15,000 m ³ 'lük, 1 adet 10,000 m ³ 'lük, 2 adet 30,000 m ³ 'lük depolar.
İşin durumu	: İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre % 65'i tamamlanmıştır.

KİLİS (GAZIANTEP) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli	: 550,000,000 TL (1988 BF)
İhale bedeli	: 379,500,000 TL
Sözleşme tarihi	: 3.9.1987
İşin bitim tarihi	: 10.2.1990 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 10.12.1994'de kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı	: 2 gruplu terfi merkezi, depo, vantuz, tahliye 1,500 m ³ 'lük betonarme gömme depo.
İşin durumu	: İnşaatın belli işleri tamamlanmış olup, yapılan keşife göre kısmi geçici kabulü yapılacaktır.

KARKAMIŞ (GAZIANTEP) İÇMESUYU PROJESİ

Programda görünmesine rağmen henüz ihale edilmemiştir.

3.5. Mardin

ACIRLI (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli	: 8,000,000,000 TL
İhale bedeli	: ----
Sözleşme tarihi	: ----
İşin bitim tarihi	: ----
İhale kapsamı	: 2 adet derin kuyu, terfi merkezi, 3 gruplu terfi merkezi, terfi hattı, 50-500 m ³ 'lük betonarme gömme depo (enerji nakil hattı dahil) ve şebeke.
İşin durumu	: 6.1.1994 tarih ve 1/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile ihale için 11. Bölge Müdürlüğüne (Diyarbakır) yetki verilmiş olup, ihale aşamasındadır.

KIZILTEPE (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

Beyazsu projesi DSİ tarafından ihale edildiğinde yapılacaktır. Şu an sadece programda görülmektedir.

MARDİN (MERKEZ) II. İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli	: 19,000,000,000 TL (1993 B1)
İhale bedeli	: 16,055,000,000 TL
Sözleşme tarihi	: 8.12.1993

İşin bitim tarihi : 8.3.1995
İhale kapsamı : Derin kuyu terfi merkezi (4 adet), 3 gruplu terfi merkezi, terfi ve isale hatları, tahliye-vantuz, 50-500-1,500-2,000 m³'lük betonarme gömme depo, şebeke ve ikiz tip lojman.
İşin durumu : İhalesi yeni yapılmış olup işe başlanmıştır.

MAZIDAĞI (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 4,000,000,000 TL (1992 BF)
İhale bedeli : 3,560,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 30.6.1993
İşin bitim tarihi : 15.3.1994
İhale kapsamı : Şebeke, terfi hatları, tahliye, vantuz, elektro motopomp binası (2 adet), 2 gruplu küçük tip terfi merkezi ve 100-200-300 m³'lük betonarme gömme depolar.
İşin durumu : İnşaata başlanmış olup, yapılan keşife göre işin % 14'ü tamamlanmıştır.

MİDYAT (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI II

İhale kapsamı : Depo şebeke olup, yakında ihale edilecektir.

NUSAYBİN (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

İhale kapsamı : Depo şebeke olup ihalesi yapılmıştır. Ancak beyazsu projesi DSI tarafından ihale edilmediğinden dolayı, işe başlanamamıştır.

ÖMERLİ (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 3,100,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : 1,875,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 26.10.1993
İşin bitim tarihi : 25.5.1995
İhale kapsamı : Kaptaj, terfi hattı ve şebeke.
İşin durumu : İnşaata yeni başlanmış olup, iş devam etmektedir.

ŞENYURT (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

Programda görünmektedir. Ancak bu konuda hiçbir çalışma yapılmamıştır.

SÖĞÜTLÜ (MARDİN) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 4,500,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : 3,910,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 27.10.1993
İşin bitim tarihi : 1.6.1995
İhale kapsamı : Derin kuyu terfi merkezi, 2 gruplu terfi merkezi, terfi hattı, 600 m³'lük betonarme gömme depo ve şebeke.
İşin durumu : Yeni ihale edilmiş olup, işe yeni başlanmıştır.

3.6. Siirt

ŞİRVAN (SİİRT) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 100,000,000 TL (1988 BF)
İhale bedeli : 87,000,000 TL
Sözleşme tarihi : 16.3.1989
İşin bitim tarihi : 13.7.1990 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı 3.5. 1994'e kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı : İsale hattı, kaptaj, servis yolu.
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre geçici kabule hazır durumdadır.

BAYKAN (SİİRT) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 1,500,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : ---
Sözleşme tarihi : ---
İşin bitim tarihi : ---
İhale kapsamı : Kaptaj, terfi merkezi, terfi hattı, 100 m3'lük betonarme gömme depo, şebeke ve ikmal.
İşin durumu : 30.9.1993 tarih 38/1496 sayılı yönetim kurulu kararı ile ihale için bölgeye yetki verilmiş olup, ihalesi yapılmak üzeredir.

3.7. Şanlıurfa

BİRECİK (ŞANLIURFA) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 100,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : ---
Sözleşme tarihi : ---
İşin bitim tarihi : ---
İhale kapsamı : Şebeke, 500 -700 m3'lük gömme (küçük tip) terfi merkezi, isale hatları, enerji nakil hattı ve elektromotopomp.
İşin durumu : Bölgeye ihalesi için bilgi verilmiş olup, ihale aşamasındadır.

SİVEREK (ŞANLIURFA) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 300,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : 284,610,000 TL
Sözleşme tarihi : 21.10.1983
İşin bitim tarihi : 1.8.1987 (İşin istenilen sürede tamamlanamamasından dolayı, 3.1.1995 tarihine kadar uzatılmıştır.)
İhale kapsamı : Kaptaj, isale hattı, depolar arası bağlantı hattı ve şebeke.
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup yapılan keşife göre işlerin % 80'i tamamlanmış ve geçici kabulü için çalışmalar sürdürülmektedir.

3.8. Şırnak

CİZRE (ŞIRNAK) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 65,000,000,000 TL (1992 BF)
İhale bedeli : 6,142,500,000 TL
Sözleşme tarihi : 9.9.1992
İşin bitim tarihi : 3.10.1994
İhale kapsamı : Kaptaj, ihale hattı, depolar arası bağlantı hattı 4,000 m³'lük betonarme depo ve şebeke.
İşin durumu : İnşaat devam etmekte olup, yapılan keşife göre işin % 82'si tamamlanmış ve geçici kabulü için çalışmalar sürdürülmektedir.

İDİL (ŞIRNAK) İÇMESUYU İNŞAATI

Keşif bedeli : 3,640,000,000 TL (1993 BF)
İhale bedeli : 3,312,400,000 TL
Sözleşme tarihi : 28.10.1993
İşin bitim tarihi : 24.11.1994
İhale kapsamı : 2 gruplu terfi merkezi, terfi hattı, 200 m³'lük betonarme gömme depo ve şebeke
İşin durumu : İş yeni ihale edilmiş olup, çalışmalara başlanmıştır.

BEYTÜLŞEBAP (ŞIRNAK) İÇMESUYU İNŞAATI (II. KISIM)

Keşif bedeli : ---
İhale bedeli : 1,700,000,000 TL
Sözleşme tarihi : ---
İşin bitim tarihi : ---
İhale kapsamı : Kaptaj, isale hattı, 150-200-400 m³'lük betonarme gömme depolar, maslak, vantuz, tahliye ve şebeke.
İşin durumu : İhale edilme aşamasındadır.

4. SONUÇ

İller Bankası'nın GAP Bölgesi'nde toplam 160 belediyede yürütmekte olduğu acil içmesuyu projelerinin 54 adedi tamamlanmış olup halen 60 adet acil içmesuyu projesi yürütülmektedir. Yürütülmekte olan bu 60 adet projedeki mevcut olan içmesuyu miktarı 2,019 lt/sn'dir. İller Bankası'nın bu projeleri tamamlanmasıyla getirmeyi planladığı içmesuyu miktarı 8,864 lt/sn olup mevcut olan miktarın yaklaşık 4.5 katı kadardır. Böylece bölgedeki toplam içmesuyu miktarı 10,883 lt/sn'ye çıkacaktır (Tablo 10).

Tablo 10: Yürütülmekte Olan Projelerdeki Mevcut İçmesuyu

İller	Mevcut Olan İçmesuyu (lt/sn)	Projeler Bittikten Sonra Gelecek Olan İçmesuyu (lt/sn)	Toplam (lt/sn)
Adıyaman	4	113	117
Batman	272	572	844
Diyarbakır	86	134	220
Gaziantep	1,275	7,515	8,790
Mardin	119	156	275
Siirt	68	41	109
Şanlıurfa	150	198	348
Şırnak	45	135	180
GAP TOPLAMI	2,019	8,864	10,883

Ayrıca İller Bankası bölgede mevcut olan belediyelerin 6 tanesinde de etüd çalışmalarına başlamış olup, 60 adet olan acil içmesuyu projesini 66'ya çıkarmış ve İller Bankası tarafından henüz hiç ele alınmamış 49 belediye'yede içmesuyu götürmek amacıyla çalışmalarına başlamıştır.